

Jrk nr	Hanke nimetus, hankelepingu eseme üldine lühikirjeldus	Hankelepingu eeldatav maksumus, EUR	Eeldatav hankelepingu sõlmimise tähtaeg (kuu või kvartal)	Eeldatav hankelepingu täitmise tähtaeg (kuu või kvartal)	Vastutav isik	Hanke nimetus ja viitenumber, töövõtja, hankelepingu maksumus
1	Koerte jalutuskohta projekteerimine	2 500 eurot (KM-ga)	I kvartal	II kvartal	Vladimir Vshivtsev, Jevgeni Smirnov	
2	Äkkeküla tehnika soetamine	31 912 eurot (KM-ga) Äkkeküla tehnika soetamiseks (sh 29 433 euro(KM-ga) toetuse allikas laen)	I kvartal	II kvartal	Vladimir Vshivtsev, Jevgeni Smirnov, Anatoli Ivanov	Väikehange - Frontaaliidukid koos lisavarustusega ja võsalaikurite soetamine (Viitenumber: 260515). Leping on sõlmitud Aktsiaseltsiga Stokker (10165452) - maksumus 26 499,40 EUR KM-ta ja 31799,280 EUR KM-ga. Müüja on üle andnud ja Ostja on vastu võtnud alljärgnevad kaubad 30.04.2023.a üleandmise-vastuvõtmise akti alusel.
3.1.	Äkkeküla laskesuusatamise lasketiir III etapp	58 472 eurot (KM-ga)+175 415,85 eurot koos sildfinanseerimisega - kokku 233 888 eurot	I kvartal	IV kvartal	Vladimir Vshivtsev, Jevgeni Smirnov	Lihthange - Kunstlume jaoks pumbamaja ja tiigi projekteerimine (Viitenumber: 259997). Leping on sõlmitud Merin OÜ-ga (10399440) - maksumus 9 000,00 EUR KM-ta ja 10 800,00 EUR KM-ga. Töö on ülcantud 03.07.2023.a üleandmise-vastuvõtmise akti alusel.
3.2.	Äkkeküla ehitustööd		III kvartal	IV kvartal	Vladimir Vshivtsev, Jevgeni Smirnov	Avatud hankemenetlus- Äkkeküla ehitustööd (Viitenumber: 266751), Avaldatud: 27.06.2023. Pakkumuste esitamine: 24.07.2023. Seisund: lõpetatud lepinguta. Äkkeküla ehitustööd (Viitenumber: 268480). Avaldatud: 10.08.2023. Pakkumuste esitamine: 5.09.2023 09:00. Hanke on jagatud kaheks osaks, kus esimene on suusastadiiooni asfalteerimine ja teine - tiigi kaevamine ja pumbamaja ehitus.
4	Grillplatsi välisvalgustuse ja videovalve ehitamine	18 500 eurot (KM-ga)	I kvartal	II kvartal	Vladimir Vshivtsev, Jevgeni Smirnov	Lihthange - Grillplatsi välisvalgustuse ja videovalve ehitamine (Viitenumber: 258858). Leping on sõlmitud osahinguga A.V.R. ELEKTER (10445708) - maksumus 6 654,00 EUR KM-ta ja 7 984,8 EUR KM-ga. Ehitustööd peavad olema teostatud ja Tellijale nõuetekohaselt ülcantud Tellijale vastava üleandmise-vastuvõtmise akti alusel hiljemalt 01.04.2023.a. Omanikujärelevalve käsundusleping nr 2-4/28 summas 750 EUR KM-ga ja 900 eurot KM-ga on sõlmitud Policert OÜ-ga. Tööd ülcantud 25.04.2023 üleandmise-vastuvõtmise akti alusel.
5	Narva, Äkkeküla tee 12 kinnistul, Äkkeküla tervisespordikeskuse olme- ja teenindushoone ja seda ümbritseva maa-ala projekteerimine	94 680 eurot (KM-ga)	I kvartal	IV kvartal	Vladimir Vshivtsev, Jevgeni Smirnov	Projekteerimistööde hanke "Narva, Äkkeküla tee 12 kinnistul, Äkkeküla tervisespordikeskuse olme- ja teenindushoone ja seda ümbritseva maa-ala projekteerimine" (Viitenumber: 258735) on juba läbi viidud (https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5351020/general-info). Kirde Projekt OÜ esitas 13.02.2023 Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale kaebuse, milles taotles kohtult hankija 9.01.2023 OÜ Narva Ehitusprojekt suhtes tehtud kvalifitseerimise otsuse, aga samuti VAKO 7.02.2023 otsuse ja 9.02.2023 täiendava otsuse tühistamist ja VAKO-s peetud vaidlustuse toimiku haldusaja materjalide juurde võtmist. Vastupidiselt VAKO ja halduskohtu arvamusega 18.05.2023 otsustas Tartu Ringkonnakohus kaebuse rahuldada. OÜ Narva Ehitusprojekt pakkumuse maksumusele järgneb OÜ Kiirde Projekt pakkumuse maksumus (78 835 eurot ilma km-ta ja 94 602 eurot koos km-ga) SA Narva Linna Arendus sõlmis 05.07.2023 hankelepingu Kiirde Projekt OÜ-ga Narva, Äkkeküla tee 12 kinnistul, Äkkeküla tervisespordikeskuse olme- ja teenindushoone ja seda ümbritseva maa-ala projekteerimiseks - maksumus 78 835 KM-ta ja 94 602 eurot KM-ga. Töövõtja esitab parandatud põhiprojekti, mis on kooskõllastatud seadusega ette nähtud isikute ja ametkondadega, 200 päeva jooksul Lepingu sõlmimisest alates.
6	Ehitusprojekti ekspertiisi tegemine	20 000 eurot (KM-ga)	IV kvartal	IV kvartal	Vladimir Vshivtsev, Jevgeni Smirnov	
7.1.	Multifunktsionaalse spordiväljaku projekteerimine ja ehitamine aadressil Äkkeküla tee 8 ja Jalgratta tee 5 // Jalgratta tee L2	20 000 eurot (KM-ga) (Kultuuriministeerium), 40 000 eurot (KM-ga) (Narva linn)	II kvartal	IV kvartal	Vladimir Vshivtsev, Jevgeni Smirnov	Lihthange - 1. Multifunktsionaalse spordiväljaku projekteerimine ja ehitamine aadressil Äkkeküla tee 8 ja Jalgratta tee 5 // Jalgratta tee L2 (Viitenumber: 266174), Avaldatud: 12.06.2023 Pakkumuste esitamine: 28.06.2023 09:00, Seisund: lõpetatud lepinguta. 2. Multifunktsionaalse spordiväljaku projekteerimine ja ehitamine aadressil Äkkeküla tee 8 ja Jalgratta tee 5 // Jalgratta tee L2 (Viitenumber: 266174), Avaldatud: 30.06.2023, Pakkumuste esitamine: 17.07.2023. Töövõtuleping on sõlmitud Hevent Ehitus OÜ-ga 31.07.2023.a. Maksumus 52 951,476 eurot km-ga. Tähtajad: I.etapp – eksiislahenduste valmimise tähtaeg on 20 päeva pärast lepingu allkirjastamist; II.etapp – tööprojekti valmimise tähtaeg on 45 päeva pärast eksiislahenduse kooskõllastamist; III.etapp – ehitustööd peavad olema lõpetatud 31.10.2023. IV.etapp – rajatise kasutusluba peab olema saadud hiljemalt 10.12.2023.
7.2.	Äkkeküla suusastaadioni elektritööd		III kvartal	III kvartal	Vladimir Vshivtsev, Jevgeni Smirnov	Lihthange - 1. Äkkeküla suusastaadioni elektritööd (Viitenumber: 264975), Avaldatud: 17.05.2023, Pakkumuste esitamine: 2.06.2023, Seisund: lõpetatud lepinguta. 2. Äkkeküla suusastaadioni elektritööd (Viitenumber: 265936), Avaldatud: 6.06.2023, Pakkumuste esitamine: 19.06.2023, Seisund: lõpetatud lepinguta. 3. Äkkeküla suusastaadioni elektritööd (Viitenumber: 266529), Avaldatud: 20.06.2023, Pakkumuste esitamine: 5.07.2023. Töövõtuleping on sõlmitud Elkam Elekter OÜ-ga 19.07.2023.a. Maksumus 6 942,00 eurot km-ga. Tähtaeg 31.08.2023.a.